

Lähteülesanne:

2. paralleeli, 6 klassikomplekti, 24 õppekohta klassis, 144 õppekohta, 1886 m2

I variant				
Olemasoleva Muraste kooli juurde rajatav III kooliastme kompleks		m2	ühiku hind (eur)	kokku
	projekteerimine	1886	70	132 020,00
	ehitus ja mööbel	1886	1210	2 282 060,00
				<b>2414080</b>

II variant						
Moodulite paigaldus olemasoleva koolihoone juurde		m2	ühiku hind (m2, eur/a)	kokku 1a	2a kulu kokku	3a kulu kokku
	Projekteerimine, ehitust ja demonteerimine	1886	325	612 950,00		
	rent	1886	150	282 900,00	282 900,00	282 900,00
	mööbel			100 000,00		
				<b>995 850</b>	<b>1 278 750</b>	<b>1 561 650</b>

III variant				
Meriküla Õppekompleksi kasutamine				kokku
1. Jalgteed rajamine				
	Gealus			2 000,00
	Projekteerimine			40 000,00
	Ehitus			200 000,00
				242 000,00

	m2	ühiku hind	km	km maksumus	arv õppeaast	km kokku	kokku 1 a	2a kulu kokku	3a kulu kokku
2. Ümberehitustööd									
Klassiruumide remont							60 000,00		
3. Osaliselt uus mööbel + garderoob							25 000,00		
4. Bussitransport									
Buss (1 sõit hommikul, 2 sõitu pealelõunal)									
Muraste-Meriküla (8 km)			8	2,69	510	4080	10 975,20	10 975,20	10 975,20
KOKKU							<b>337 975</b>	<b>348 950</b>	<b>359 926</b>

IV variant				
Õpe kahes vahetuses				<b>0</b>